

Tisztelt Olvasó!

Erdőkertes Község, Szada Nagyközség és Veresegyház Város összefogásával megvalósult és befejeződött a

KEOP-1.2.0/2F/09-2009-0023 jelű, „Szennyvíztisztító telep bővítés, korszerűsítés és csatornaépítés a veresegyházi agglomeráció területén” című projekt!

A projekt az **Európai Unió támogatásával és a Kohéziós Alap társfinanszírozásával** valósult meg, a Környezet és Energia Operatív Program keretében meghirdetett Szennyvízelvezetés és tisztítás pályázati konstrukció II. fordulójaként.

A három település érdekeit képviselve, a projekt kedvezményezettje a Veresegyház és Környéke Szennyvízközmű Társulás (*Erdőkertes Község, Szada Község és Veresegyház Város Önkormányzata által létrehozott társulás*) volt.

Az uniós pályázat közreműködő szervezete sok változáson ment keresztül: a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóságától kezdve a Környezetvédelmi Fejlesztési Intézetten és az NKEK Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft.- n keresztül egészen a jelenlegi Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkárságáig. Így (2010-től mostanáig) már öt kapcsolattartó kísérte figyelemmel projektünket.

Tekintsük át a projektet először a dátumok segítségével!

Támogatási szerződés aláírása: 2010. július 07.

A közbeszerzéssel kiválasztott közreműködők (projektmenedzser, közbeszerző, FIDIC mérnök,

Áttekintés a KEOP szennyvízprojekt megvalósulásáról

Írta: Administrator

2015. március 06. péntek, 14:04 - Módosítás: 2015. március 06. péntek, 14:09

PR-os, csatornahálózat kivitelező, szennyvíztisztító kivitelező, vagyonértékelő) szerződéseinek megkötése: 2010. 09. 20. – 2011. 08. 31.
(Vagyonértékelés később: 2013.02.14.)

A **csatorna kivitelezés** fontosabb mérföldkövei:

Tevékenység

Dátum

Szerződéskötés

2010. 11. 12.

1. sz. szerződésmódosítás aláírása

2012. 11. 09.

Munkaterület átadás

2011. 01. 27.

Kivitelezés megkezdése

2011. 02. 01.

Áttekintés a KEOP szennyvízprojekt megvalósulásáról

Írta: Administrator

2015. március 06. péntek, 14:04 - Módosítás: 2015. március 06. péntek, 14:09

Készre jelentés

2012. 04. 16.

Műszaki átadás megkezdése, próbaüzem kezdete

2012. 04. 25.

Műszaki átadás befejezése

2012. 05. 11.

Tartozékok és kezelési dokumentáció átadása üzemeltetőnek

2012. 05. 14.

Megvalósulási dokumentáció átadása

2012. 10. 01.

Áttekintés a KEOP szennyvízprojekt megvalósulásáról

Írta: Administrator

2015. március 06. péntek, 14:04 - Módosítás: 2015. március 06. péntek, 14:09

Próbaüzem lezárása és üzembe helyezés időpontja

2012. 11. 12.

Mérnök átadás-átvételi (befejezési) igazolása

2012. 11. 12.

Jótállási időszak vége

2017. 11. 12.

Teljesítési bankgarancia lejárat

2018. 01. 21.

A szennyvíztisztító kivitelezés fontosabb mérföldkövei:

Tevékenység

Dátum

Áttekintés a KEOP szennyvízprojekt megvalósulásáról

Írta: Administrator

2015. március 06. péntek, 14:04 - Módosítás: 2015. március 06. péntek, 14:09

Szerződéskötés

2011. 08. 31.

1. sz. szerződésmódosítás aláírása

2012. 08. 29.

2. sz. szerződésmódosítás aláírása

2013. 03. 27.

Munkaterület átadás

2011. 09. 19.

Kivitelezés megkezdése

2011. 09. 26.

Áttekintés a KEOP szennyvízprojekt megvalósulásáról

Írta: Administrator

2015. március 06. péntek, 14:04 - Módosítás: 2015. március 06. péntek, 14:09

Készre jelentés

2012. 06. 15.

Műszaki átadás megkezdése, próbaüzem kezdete

2012. 06. 29.

Műszaki átadás befejezése

2012. 07. 27.

Tisztított szennyvíz élővízbe vezetése

2012. 12. 01.

Próbaüzem lezárása

2012. 12. 28.

Áttekintés a KEOP szennyvízprojekt megvalósulásáról

Írta: Administrator

2015. március 06. péntek, 14:04 - Módosítás: 2015. március 06. péntek, 14:09

2. sz. szerződésmódosítás szerinti tartalékberendezések átadása

2013. 01. 09.

Üzembe helyezési jegyzőkönyv lezárása

2013. 01. 15.

Jótállási időszak vége

2016. 01. 09.

Teljesítési bankgarancia lejárat

2016. 03. 20.

Nézzük a főbb számmutatókat!

Megvalósítási munkák nettó összköltsége:	3 272 758 221 Ft
ebből az elszámolható nettó összköltség:	3 010 863 927 Ft
Támogatási ráta kezdetben:	a megvalósítási munkák elszámolható
nettó összköltségének 81,865387 %-a	
menet közben megemelve:	94,377995 %-ra

Kifizetett támogatási összeg:□□□□□□□

2 841 593 006 Ft

Önrész biztosítása:

Részen a Társulás kedvezményes ÖKIF

hiteléből, melynek fedezetét a DMRV fejlesztési díjhányada adta, illetve részben az EU Önerő Támogatási Alap vissza nem térítendő támogatásából. (A fennmaradt önerő egy részére is sikeresen megpályáztuk az EU Önerő Alapot, így az eredetileg elnyert 58 millió Ft-ból – a támogatási ráta emelése miatt 16,663 m Ft-ot vehettünk igénybe.)

A projekt során **négyszer** módosítottuk a Támogatási szerződést, valamint **hét alkalommal** nyújtottunk be Változás bejelentést,

8 db

Projekt Előrehaladási Jelentést és

1 db

Zárójelentést kellett beadnunk (ez utóbbiak az adminisztráció miatt elhúzódtak, még folyamatban vannak).

A támogatási összeg kifizetését (szállítóknak közvetlenül átutalva) **35 db** kifizetési kérelmünkre teljesítették, szinte minden alkalommal rekord gyorsasággal.

Az ellenőrzésekből is volt már jónéhány: **4** helyszíni ellenőrzés a közreműködő szervezettől, **2** státuszellenőrzés, valamint

3

többnapos ellenőrzés az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóságtól (EUTAF), továbbá építésfelügyeleti ellenőrzés és még néhány egyéb, a Társulásra, mint költségvetési szervre vonatkozó ellenőrzés.

Műszaki megvalósulás:

Veresegyház területén elkészült a kibővített és korszerűsített szennyvíztisztító, és mindhárom településen befejeződött a csatornaépítés (meghaladva a 90%-os területi ellátottságot; gravitációs csatorna 39,7 km, nyomóvezeték 5,2 km, rekonstrukció 4,7 km, átemelő 15 db, házi beemelő 150 db, bekötések kialakítása: 2652 db). A fejlesztés **révén a korábbi 3000 m3/nap befogadóképességű szennyvíztisztító kapacitása 5000 m3/nap értékre emelkedett**, így képes mindhárom településről befogadni a hálózatbővítéssel járó nagyobb mennyiségű szennyvizet. A környezetbarát új

(membrán-bioreaktoros) technológiának

köszönhetően a projektben együttműködő településeken keletkező szennyvíz tisztítás utáni elhelyezése a környezetvédelem szempontjából biztonságosan történik, 2012. december 1. óta élővíz-folyásba vezetve. A tisztított szennyvíz, melyet rendszeresen ellenőrzünk, mindig kiváló – ivóvízhez hasonló – minőségű.

A csatornahálózat építési munkái időben befejeződtek, de uniós kötelezettségünket teljesíteni kell; a fenntartási időszak alatt még magasabb lakossági rákötési arányt kell elérnünk.

A projektben érintett települések:

Település

Áttekintés a KEOP szennyvízprojekt megvalósulásáról

Írta: Administrator

2015. március 06. péntek, 14:04 - Módosítás: 2015. március 06. péntek, 14:09

Terület (ha)

Lakosság (fő)

(2014. dec. 31-i adatok)

Erdőkertes

575

7 778

Szada

1 671

4 833

Veresegyház

2 856

18 280

Összesen:

5 102

30 891

Fentiekkel teljesítettük az alábbi főbb fejlesztési céljainkat:

- A környezet védelme; biztonságos szennyvíztisztítással az élővizek megóvása
- Lakossági és ipari fogyasztók mennyiségi és minőségi igényének kielégítése
- Hosszútávon biztonságos és gazdaságos üzemeltetés
- Törvényi előírások betartása; önkormányzati kötelezettségek teljesítése

Egyebek:

A három település teljes szennyvízközmű vagyonát (mintegy 6 milliárd Ft értékben) – a Képviselő testületek döntése értelmében – 2015. január 1-től a **Veresegyház és Környéke Szennyvízközmű Társulás vette vagyonkezelésbe**

. A Társulás az üzemeltetn keresztül gondoskodik a zökkenőmentes működtetésről, a rendszer karbantartásáról, megóvásáról, a további fejlesztésekről, felújításokról. A Társulás vezeti a szükséges nyilvántartásokat, készíti a statisztikákat és ellátja a működtetéssel járó pénzügyek intézését. Ugyancsak a Társulás feladata a szennyvízközmű bevezetésével kapcsolatos lakossági kapcsolattartás is (kivéve a közműfejlesztési hozzájárulás ügyintézését, mely önkormányzati hatáskörben maradt).

A kibővített rendszert – a fogyasztók megelégedésére – továbbra is a **DMRV Zrt. üzemelteti.**

Veresegyház, 2015. 03. 05.

Összeállította: *Sörös Erika*

Áttekintés a KEOP szennyvízprojekt megvalósulásáról

Írta: Administrator

2015. március 06. péntek, 14:04 - Módosítás: 2015. március 06. péntek, 14:09
